

表1

## 运城市政府专项债券项目基本情况表

填表单位：（盖章）

项目名称	项目主管部门	投向领域	项目总投资 (万元)	是否在发改 部门立项	项目立项编号	是否编制可研 方案	是否编制收益 平衡方案	是否进行绩 效评价	开工时间	预计竣工 时间	备注
吕公祠基础设施建设	芮城县 永乐镇人 民政府	文化旅游	6691.43	是	可研： 芮发改字 【2022】97号； 初设： 芮发改字 【2022】107号	是	是	是	2023.05	2024.04	

1. 表格中所涉及时格式为：XXXX.XX；
2. 表格中所涉及时数字金额以万元为单位，保留两位小数；
3. 本表为一个项目一张表。

表2

## 运城市政府专项债券项目资金情况表

填表单位：（盖章）

项目名称	债券金额 (万元)	债券发行年 月	发行年限	发行利率	截止公开前已支 付金额 (万元)	未支付金额 (万元) G=B-F	支出进度 H=F/B	已偿还本金	已偿还利息	备注
吕公祠基础设施建设	5000.00	2023年9月	20	3.13%	4113.02	886.98	82.26%	0	0.00	

1. 本表中所填内容需与山西省穿透式政府性债务管理系统保持一致；
2. 表格中所涉及时间格式为：XXXX.XX；
3. 表格中所涉及金额以万元为单位，保留两位小数；
4. 同项目不能批次债券分行填列。

表3

## 运城市政府专项债券项目进展情况表

填表单位：（盖章）

项目名称	项目所处阶段	已完成累计投资（万元）	工程形象进度	下一步工作计划	绩效评价结果	备注
吕公祠基础设施建设	装饰工程施工阶段	6389.93	当前项目已经完成全部主体建筑施工。	进一步完善装饰工程施工，达到景区开放标准。		

1. 表格中所涉及金额以万元为单位，保留两位小数；
2. 简要描述工程进展、下一步工作计划、绩效评价结果。