

# 芮城县水利局

## 关于新兴灌区工程项目基本情况及资金使用情况说明

### 一、新兴灌区续建配套与节水改造项目基本情况

新兴灌区使用资金主要建设内容是扩大灌溉面积 1.615 万亩，通过对新兴灌区一级泵站的续建配套，新建二级、三级站，铺设压力管道 21.178 公里，灌区低压管道 13.236 公里，架设输电线路 3.1 公里，使灌区设计灌溉面积达到 4.815 万亩。

新兴灌区续建配套与节水改造项目总投资 16956 万元，共安排债券资金 2 次，金额为 5500 万元。第一次安排时间 2022 年 2 月，金额 4400 万元；第二次安排时间 2022 年 11 月，金额 1100 万元。

截止目前完成了一级泵站的续建配套，完成了二级站、三级站的建设，完成了压力管道及灌区低压管道的铺设，自动化设备目前正在调试中。

### 二、新兴灌区续建配套与节水改造项目资金使用情况

截止目前累计完成支付 5500 万元，其中：陕西鼎铭工程有限责任公司支付 2649293.28 元，内蒙古德澎橡塑有限公司支付 5610706.72 元；上海东方泵业（集团）有限公司支付 4240360 元，云南于同钢管制造有限公司支付 12762271.32 元，山西乾源管业有限公司支付 2338077 元，许昌方圆勘察设计有限公司支付

1832693.36, 山西国旺兴达建筑有限责任公司 2835100 元, 北京中水利源工程咨询有限公司 617980 元, 山西西建集团支付 21812908.32 元, 资产评估支付 2000 元, 山西泵站现场测试中心支付 120000 元, 山西古耿工程质量检测有限公司支付 74860 元, 山西旭光禹工程检测有限公司支付 72150 元, 太原市晋广瑞岩土工程勘察检测有限公司支付 31600 元。

